

Объект капитального строительства:

Строительство котельной, расположенной по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 5/2

(наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

Застройщик или технический заказчик:

ПАО «Инвестор»; ОГРН 1627871531867; ИНН 7890902746; свидетельство №0358.04-2016-3910934704

(наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи свидетельства о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту от 05.03.2016 г., выдано НК СРО «СтройЭксперт»; адрес: 190136, г. Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 5;

объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с указанием

телефон/факс (812) 599-63-19 / 599-63-20

саморегулируемой организации, его выдавшей, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

Лицо, осуществляющее строительство:

ООО «Генподрядчик»; ОГРН 1957047052944; ИНН 7894272984; свидетельство

(наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи свидетельства о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту №0358.04-2014-5910934299 от 16.12.2014 г., выдано НК СРО «СтройЭксперт»; адрес: 195531,

объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с указанием

г. Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 6; телефон (812) 822-63-17, доб. 7188

саморегулируемой организации, его выдавшей, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации:

ООО «Проектировщик»; ОГРН 1727849225017; ИНН 7825489047; свидетельство №34-2015-2160834299

(наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи свидетельства о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые

от 24.07.2015 г., выдано НК СРО «СтройЭксперт»; адрес: 197162, г. Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 7;

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с указанием саморегулируемой организации, его выдавшей

телефон (812) 793-53-27

почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

Лицо, выполнившее работы, подлежащие освидетельствованию:

ООО «Подрядчик»; ОГРН 1179848567231; ИНН 7852271487; свидетельство №89-2016-7860534409

(наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи свидетельства о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту от 10.06.2016 г., выдано НК СРО «СтройЭксперт»; адрес: 196352, г. Санкт-Петербург, пр. Связи, д. 54;

объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с указанием

телефон (812) 458-91-16

саморегулируемой организации, его выдавшей, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

АКТ

освидетельствования скрытых работ

№ 3-КЖ

« 23 » апреля 2016 г.

Представитель застройщика или технического заказчика по вопросам строительного контроля:

Инженер технического надзора ПАО «Инвестор» Соколов А.Р., приказ №29 от 24.03.2016 г.

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего строительство:

Начальник участка ООО «Генподрядчик» Конейкин В.А., приказ №7 от 27.03.2016 г.

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля:

Инженер технического надзора ООО «Генподрядчик» Маслов Г.Л., приказ №63 от 27.03.2016 г.

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию:

Производитель работ ООО «Подрядчик» Сомов В.И., приказ №4 от 09.04.2016 г.

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании:

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

произвели осмотр работ, выполненных

ООО «Подрядчик»

(наименование лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы)

и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:

Армирование фундаментов Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Ф5, Ф6, Ф7 в осях 1-4 / А-Б

(наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены по проектной документации:

ПС-0515СПБ/2-КЖ, лист 6; ООО «Проектировщик»

(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной документации)

3. При выполнении работ применены:

Арматура Ø16 А-III (сертификат качества №3987023 от 04.12.2015 г.); арматура Ø4 Вр-I (сертификат качества №446028 от 15.10.2015 г.); электроды Э42А-УОНИ-13/45-3,0 (паспорт №263 от 28.08.2015 г.)

(наименование строительных материалов, (изделий) со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество)

4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым требованиям:

Исполнительная схема армирования фундаментов Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Ф5, Ф6, Ф7 в осях 1-4 / А-Б

(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)

5. Даты: начало работ « 23 » апреля 2016 г.
окончание работ « 23 » апреля 2016 г.

6. Работы выполнены в соответствии с

СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», проектом ПС-0515СПБ/2-КЖ, лист 6

(указываются наименование, статьи (пункты) технического регламента (норм и правил), иных нормативных правовых актов, разделы проектной документации)

7. Разрешается производство последующих работ по:

бетонирование фундаментов Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Ф5, Ф6, Ф7 в осях 1-4 / А-Б

(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)

Дополнительные сведения _____

Акт составлен в 3 (три) экземплярах.

Приложения:

- 1. Исполнительная схема армирования фундаментов Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Ф5, Ф6, Ф7 в осях 1-4 / А-Б***
- 2. Сертификат качества №3987023 от 04.12.2015 г.***
- 3. Сертификат качества №446028 от 15.10.2015 г.***
- 4. Паспорт №263 от 28.08.2015 г.***

Представитель застройщика или технического заказчика по вопросам строительного контроля

Инженер технического надзора ПАО «Инвестор» Соколов А.Р.

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство

Начальник участка ООО «Генподрядчик» Копейкин В.А.

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля

Инженер технического надзора ООО «Генподрядчик» Маслов Г.Л.

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации, в случаях, когда авторский надзор осуществляется

Инженер-конструктор ООО «Проектировщик» Воронов А.В.

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию

Производитель работ ООО «Подрядчик» Сомов В.И.

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представители иных лиц:

(должность, фамилия, инициалы, подпись)